

Darbu izpildes grafiks, nedēļās

Pasūtītājs: SIA „Rīgas 1. slimnīca”

Izpildītājs: SIA "Arbor Medical Korporācija"

nedēļas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
p.k.	Darbu veids																																
1	Projektēšana, būvniecības dokumentācijas sagatavošana	█	█	█	█					█	█	█																					
2	Būvniecības dokumentācijas saskaņošana BV (ja attiecināms)	█					█	█	█	█																							
3	Telpu pielāgošanas darbi					█	█					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
4	Iespējama 3 T MRI dīkstāve																						█	█									
5	Iekārtas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācības																								█	█	█	█	█	█	█	█	
6	Inventarizācijas lietas aktualizēšana, objekta nodošana BV																													█	█	█	
7	Nodošana ekspluatācijā																															█	

Grafiks ir sastādīts, atskaiti sākot ar “0” dienu (Līguma spēkā stāšanās diena un pasūtījuma saņemšanas diena). Pie nosacījuma, ka:

1. Pasūtītāja rakstisks pasūtījums veikts līguma noslēgšanas dienā
2. Grafikā nav iekļauta būvniecības dokumentācijas ekspertīze, saskaņošana BV un citi darbi, kas nav paredzāmi un nav pilnībā atkārtīgi no Piegādātāja
3. Ir iespējama esošās 3 T magnētiskās iekārtas dīkstāve būvniecības darbu laikā
4. Detalizēts darbu grafiks tiks sastādīts saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
5. Pasūtītājs visu Piegādātājam darbu veikšanai nepieciešamo informāciju sniedz maksimāli 2. darba dienu laikā